## منظمة سامقات للتنمية الكتب التنفيذي



## تقرير انجاز المشروع رقم (٣)

أسم المشروع: مشروع الهلالية خالية من الاسبستوس

عناصر و مكونات المشروع: يتكون من مواسير / اعمال حفر وتركيب

مكان وتاريخ تنفيذ المشروع / مدينة الهلالية بتاريخ / / / /

المستفيدين من المشروع: مواطني مدينة الهلالية

الفئة الستهدفة بالشروع: كافة السكان

الغرض من المشروع: استبدال مواسير امداد مياه الشرب المصنوعة من الاسبستوس بمواسير مصنوعة من مواد غير ضارة بصحة الانسان مثل

البوليثين أو PVC او البولي بروبلين

وسائل تنفيذ المشروع: التمويل الذاتي من اعضاء المنظمة والمانحين

المانحين الذين شاركوا في المشروع: لا احد وتم التمويل من موارد المنظمة والتفيذ والاشراف من المكتب التنفيذي

الزمن المقدر لانجاز المشروع: ٨ اشهر

الزمن الفعلى الذي تم فيه انجاز المشروع : ستة أشهر

التكاليف الكلية للمشروع : الرقم الحقيقي ٧٧٧٧٧٧٧

النتيجة النهائية للمشروع: تم انجاز المشروع بالطريقة وفي الزمن المخطط له

## بعض الصور من مشروع الهلالية خالية من الاسبستوس





